



# Provincia dell'Aquila

## VIABILITA'

Nr. Progr. 63912

<b>Determinazione dirigenziale n°</b>	<b>297</b>	<b>del</b>	<b>17/10/2022</b>	<b>avente per oggetto:</b>
<b>DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 123/2020 ANNUALITÀ 2021. INTERVENTO: S.P. 70 "DI COLLEBRINCIONI" DAL KM. 1+600 AL KM. 11+600 E S.P. 28 "VERRICENSE" DAL KM. 0+000 AL KM. 7+200 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI ALTERNI (CUP: F97H21000180001 - CIG: 8871467629). APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, CON APPLICAZIONE DEL D.L. 50/2022 ("DECRETO AIUTI") CONVERTITO DALLA L. N. 91 DEL 15/07/2022 AI SENSI DEL NUOVO PREZZARIO REGIONE ABRUZZO 2022 APPROVATO CON DGR 447 DEL 04/08/2022, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA</b>				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	D'AMICO NICOLINO
---------------------------------------	------------------

Estensore materiale dell'atto:	DI MARCO GIORGIO
--------------------------------	------------------

\*63912\*



# Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 63912

DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 123/2020 ANNUALITÀ 2021. INTERVENTO: S.P. 70 "DI COLLEBRINCIONI" DAL KM. 1+600 AL KM. 11+600 E S.P. 28 "VERRICENSE" DAL KM. 0+000 AL KM. 7+200 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI ALTERNI (CUP: F97H21000180001 - CIG: 8871467629). APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, CON APPLICAZIONE DEL D.L. 50/2022 ("DECRETO AIUTI") CONVERTITO DALLA L. N. 91 DEL 15/07/2022 AI SENSI DEL NUOVO PREZZARIO REGIONE ABRUZZO 2022 APPROVATO CON DGR 447 DEL 04/08/2022, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- Che con determinazione dirigenziale n° 207 del 17/08/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 475.893,00 per lavori (comprensivi di € 22.604,26 per oneri + costi sicurezza) ed € 124.107,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 262 del 04/10/2021, esecutiva, i lavori in oggetto sono stati affidati, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della L. 11 settembre 2020, n. 120, come successivamente modificata e integrata dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, all'impresa **DSBA SRL (C.F./P.IVA: 11140321008) con sede legale in Via Zoe Fontana edificio B/2, n. 220 - 00131 Roma (RM)**, per un importo complessivo del contratto di € 329.884,16 di cui € 307.279,90 per lavori, ed € 22.604,26 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%, e che le relative somme sono state impegnate sul capitolo di Bilancio n. 7150 del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021;
- Che con Verbale del 15/11/2021, in atti di Ufficio, i lavori di cui trattasi sono stati avviati in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- Che in data 07/12/2021 è stato sottoscritto tra la Provincia dell'Aquila e l'appaltatore DSBA SRL il contratto d'appalto per i lavori di cui trattasi, rep. 1441 registrato a L'Aquila al n. 4443 del 07/12/2021 serie 1T;
- Che il termine contrattuale assegnato per il compimento dei lavori era fissato in giorni novanta (90) decorrenti dalla data del Verbale di consegna e con scadenza fissata a tutto il 12/02/2022;
- Che alla data 09/12/2021, su richiesta dell'Impresa DSBA SRL, i lavori venivano sospesi, giusto Verbale di Sospensione redatto in pari data e in atti di Ufficio, a causa delle "condizioni meteorologiche/climatiche avverse e dell'abbassamento delle temperature", che non avrebbero permesso l'esecuzione degli stessi a regola d'arte;
- Che in data 09/12/2021 la Direzione Lavori emetteva il SAL N. 1 a tutto il 09/12/2021, di importo pari ad € 111.910,31 oltre I.V.A. al 22%, che veniva sottoscritto dalla Stazione Appaltante e dall'Impresa medesima senza riserva alcuna;
- Che con il Certificato di Pagamento n. 1 del 09/12/2021, sottoscritto dal RUP e dal Direttore dei Lavori, si accertava di poter liquidare in favore dell'Impresa la somma pari ad € 111.350,76 oltre

determinazione dirigenziale n. 297 del 17/10/2022

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



# *Provincia dell'Aquila*

I.V.A. al 22%, a seguito dell'emissione del SAL N. 1 a tutto il 09/12/2021, al cui importo veniva operata la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e commisurata in € 559,55 oltre IVA al 22%;

- Che l'importo di cui sopra veniva liquidato in favore dell'Impresa giusto ordinativo di pagamento n. 375 del 14/12/2021;
- Che in data 09/05/2022 i lavori venivano ripresi con apposito Verbale di ripresa dei lavori di pari data, in atti di Ufficio;
- Che i lavori sono stati ultimati in data 30/06/2022, giusto Certificato di Ultimazione dei Lavori rilasciato dalla Direzione Lavori in pari data ed in atti di Ufficio;

## **CONSIDERATO:**

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 213 del 03/08/2022, che qui si intende integralmente richiamata, è stata approvata la documentazione contabile, consistente nel SAL N. 2 a tutto il 30/06/2022 e nell'elaborato denominato “*Calcolo del maggiore importo derivante dall'applicazione dell'aggiornamento 2022 del Prezzario Regionale Abruzzo*”, recanti la data del 14/07/2022 e sottoscritti dall'Impresa appaltatrice senza riserva alcuna, per l'importo pari a netti € **249.439,03**, di cui € **217.756,93** per lavori contabilizzati mediante applicazione dei prezzi del contratto d'appalto rep. 1441, registrato a L'Aquila al n. 4443 del 07/12/2021 serie 1T, ed € **31.682,10** quale maggiore importo da riconoscersi ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 “Decreto Aiuti”, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022, mediante l'applicazione del Prezzario Regione Abruzzo – aggiornamento 2022 - approvato con D.G.R. 334 del 27/06/2022;
- Che a seguito dell'emissione del SAL N. 2 a tutto il 30/06/2022 con il Certificato di Pagamento n. 2 del 10/08/2022, sottoscritto dal RUP e dal Direttore dei Lavori e successivo ordinativo di pagamento n. 280 del 11/08/2022, si liquidava in favore dell'Impresa la somma pari ad € 216.668,14 oltre I.V.A. al 22% al netto della ritenuta per infortuni dello 0,50 % pari ad € 1.648,34 comprensiva della quota di € 559,55 di cui al SAL n. 1 a tutto il 09/12/2021, per lavori contabilizzati mediante applicazione dei prezzi del contratto d'appalto rep. 1441, registrato a L'Aquila al n. 4443 del 07/12/2021 serie 1T;
- Che con il Certificato di Pagamento n. 2 bis del 15/09/2022, sottoscritto dal RUP e dal Direttore dei Lavori e successivo ordinativo di pagamento n. 306 del 22/09/2022, si liquidava in favore dell'Impresa la somma pari ad € 31.523,68 oltre I.V.A. al 22% al netto della ritenuta per infortuni dello 0,50 % pari ad € 158,41 ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 “Decreto Aiuti”, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022, mediante l'applicazione del Prezzario Regione Abruzzo – aggiornamento 2022 - approvato con D.G.R. 334 del 27/06/2022;

## **DATO ATTO:**

- Che al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali di costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, l'art. 26 comma 1 del Decreto Legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022, ha stabilito quanto segue: ... *lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° Gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga*



# *Provincia dell'Aquila*

*alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione del disposto normativo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4”.*

- Che la Regione Abruzzo, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 447 del 04/08/2022, ha provveduto ad approvare l'aggiornamento infra-annuale del Prezzario Regionale 2022;
- Che, in applicazione dell'art. 26 comma 1 del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022, e con le modalità operative ivi richiamate, la Direzione Lavori, in data 04/10/2022, ha provveduto all'emissione di apposita documentazione contabile, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, consistente nello “Stato Finale dei Lavori”, e nell'elaborato denominato “Calcolo del maggiore importo derivante dall'applicazione del nuovo Prezzario Regione Abruzzo 2022 infrannuale approvato con DGR 447 del 04/08/2022 ai sensi dell'Art. 26 del D.L. 50/2022 “Decreto Aiuti”, debitamente sottoscritti dall'Impresa senza riserva alcuna e vistati dal R.U.P.;
- Che le voci di Elenco Prezzi per le quali l'aggiornamento infra-annuale del Prezzario Regionale 2022 non prevede incrementi rispetto alla precedente versione del medesimo Prezzario, sono state applicate tal quali nei suddetti documenti contabili, senza alcuna variazione in aumento, in quanto ritenute congrue con le attuali condizioni di mercato;
- Che il credito vantato dall'Impresa esecutrice dei lavori consistente nella ritenuta per infortuni dello 0,50 % ammontante ad € 1.648,34 oltre IVA al 22% e nel maggiore importo da riconoscere alla stessa in applicazione del nuovo Prezzario Regione Abruzzo 2022 infrannuale approvato con DGR 447 del 04/08/2022 ai sensi dell'Art. 26 del D.L. 50/2022 “Decreto Aiuti” ammontante ad € 4.033,33 oltre IVA al 22%, sarà liquidato, successivamente con appositi atti e dietro presentazione di regolare fattura debitamente controllata dall'Ufficio Tecnico, previa approvazione dello Stato Finale dei Lavori del 04/10/2022 e del Certificato di Regolare Esecuzione a mezzo del presente provvedimento;

## **RISCONTRATO:**

- Che il credito vantato dall'Impresa appaltatrice ascende a netti€ **5.681,67**, di cui € 1.648,34 per ritenuta infortuni dello 0,50 % ed € 4.033,33 quale maggiore importo da riconoscersi ai sensi del “Decreto Aiuti”, già calcolato al novanta per cento in applicazione del predetto dettame normativo, per un totale di complessivi € **6.931,64 IVA al 22% compresa**, ripartiti in € **2.010,97** afferenti la ritenuta per infortuni dello 0,50 % e in € **4.920,67** commisurati in ottemperanza al “Decreto Aiuti”;

## **RILEVATO:**

- Che il richiamato art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022, dispone altresì, con riferimento al pagamento del maggiore importo derivante dall'applicazione del prescritto aggiornamento dei Prezzari Regionali per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali, dei carburanti e delle prodotti energetici: *“il pagamento e' effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo*



# Provincia dell'Aquila

18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

- Che con la Determinazione Dirigenziale 213 del 03/08/2022 veniva approvato il seguente Quadro Economico con la seguente distinzione tra le voci afferenti le Somme a Disposizione della Stazione Appaltante, ai fini del riconoscimento, in favore dell'appaltatore, del predetto maggiore importo, utilizzando le risorse a disposizione secondo i criteri stabiliti dall'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 “Decreto Aiuti”, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022:

## LAVORI

Lavori (al netto del ribasso)	€	307.279,90		
Incidenza Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>22.604,26</u>		
<b>Totale Lavori</b>	€	<b>329.884,16</b>	€	<b>329.884,16</b>

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	9.517,86		
Iva 22% sui lavori	€	72.574,51		
Contributo ANAC	€	225,00		
Coordinamento Sicurezza CSP/CSE	€	6.065,08		
Cassa 4% sul Coordinamento Sicurezza		€ 242,60		
Imprevisti	€	3.360,00		
Economie	€	<u>178.130,79</u>		
<b>Totale Somme Disp.</b>	€	<b>270.115,84</b>	€	<b><u>270.115,84</u></b>
		<b>TOTALE PROGETTO</b>	€	<b>600.000,00</b>

## **EVIDENZIATO:**

- Che nel Quadro Economico di cui sopra la voce imprevisti è già stata utilizzata al 50% mentre la voce economie derivanti dal ribasso d'asta, in accordo con quanto previsto dall'art. 26 comma 1 del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022, ha capienza per l'ulteriore somma da corrispondere all'impresa vista la disponibilità espressa dal MIMS, soggetto concedente il finanziamento, nella nota che ad ogni buon fine si allega al presente atto;

## **CONSIDERATO:**

- Che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che pertanto, a termini dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può provvedersi alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori in luogo del certificato di collaudo;
- Che in data 04/10/2022 è stato redatto dalla Direzione dei Lavori apposito Certificato di Regolare Esecuzione, debitamente sottoscritto dall'Impresa appaltatrice e confermato dal R.U.P., nelquale si



# *Provincia dell'Aquila*

rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e pertanto si propone di riconoscere all'appaltatore **DSBA SRL (C.F./P.IVA: 11140321008)** con sede legale in **Via Zoe Fontana edificio B/2, n. 220 - 00131 Roma (RM)**, il credito di **5.681,67**, di cui € 1.648,34 per ritenuta infortuni dello 0,50 % ed € 4.033,33 quale maggiore importo da riconoscersi ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti", convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022 tutto oltre IVA al 22%;

## **RITENUTO:**

- Di doversi provvedere all'approvazione della documentazione contabile consistente nello "*Stato Finale dei Lavori*", e nell'elaborato denominato "*Calcolo del maggiore importo derivante dall'applicazione del nuovo Prezzario Regione Abruzzo 2022 infrannuale approvato con DGR 447 del 04/08/2022 ai sensi dell'Art. 26 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti"*", debitamente sottoscritti dall'Impresa senza riserva alcuna e vistati dal R.U.P. e al riconoscimento, in favore dell'Impresa esecutrice, del credito quantificato € **5.681,67**, di cui € 1.648,34 per ritenuta infortuni dello 0,50 % ed € 4.033,33 quale maggiore importo da riconoscersi ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti", convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022 tutto oltre IVA al 22%;

## **PRESO ATTO :**

- Che l'impresa appaltatrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal D.U.R.C che si allega in copia;

## **SIGNIFICATO:**

- Che il codice **CIG** dell'intervento è il seguente: **8871467629**;
- Che il codice **CUP** dell'intervento è il seguente: **F97H21000180001**;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

## **VISTI:**

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- La L. 11 settembre 2020, n. 120;
- La L. 29 luglio 2021, n. 108;
- L'art. 26 comma 1 del Decreto Legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022;
- Le Linee Guida ANAC applicative del D.Lgs. 50/2016;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia dell'Aquila (PTPCT);
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 08/06/2022 avente ad oggetto: "*Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati*";



# Provincia dell'Aquila

- Il Decreto del Presidente n. 66 del 24/06/2022 avente oggetto “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024, Parte Finanziaria*”;
- Il Decreto del Presidente n. 79 del 21/07/2022, inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

## DETERMINA

- **Di approvare** la documentazione contabile, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, consistente nello “*Stato Finale dei Lavori*”, e nell’elaborato denominato “*Calcolo del maggiore importo derivante dall’applicazione del nuovo Prezzario Regione Abruzzo 2022 infrannuale approvato con DGR 447 del 04/08/2022 ai sensi dell’Art. 26 del D.L. 50/2022 “Decreto Aiuti*”, debitamente sottoscritti dall’Impresa senza riserva alcuna e vistati dal R.U.P., recanti la data del 04/10/2022 e sottoscritti dall’Impresa appaltatrice senza riserva alcuna, per l’importo pari € **5.681,67**, di cui € 1.648,34 per ritenuta infortuni dello 0,50 % ed € 4.033,33 quale maggiore importo da riconoscersi ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 “Decreto Aiuti”, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022, già calcolato al novanta per cento in applicazione del predetto dettame normativo il tutto oltre IVA al 22%;
- **Di dover riconoscere** pertanto a favore dell’impresa **DSBA SRL (C.F./P.IVA: 11140321008) con sede legale in Via Zoe Fontana edificio B/2, n. 220 - 00131 Roma (RM)** il credito complessivo pari ad € **6.931,64 IVA al 22% compresa**, il quale verrà liquidato, con appositi successivi atti e dietro presentazione di regolari fatture debitamente controllate dall’Ufficio Tecnico;
- **Di far fronte** pertanto alla spesa di € **6.931,64 IVA al 22% compresa** corrispondente al credito vantato dall’appaltatore, con riferimento allo Stato Finale dei Lavori del 04/10/2022 ed al maggiore importo da riconoscersi ai sensi del “Decreto Aiuti”, come di seguito riportato:
  - per € 2.010,97 con le somme di cui al **Capitolo 7150 – imp. n. 1487.002.01/2022;**
  - per € 193,26 con le somme di cui al **Capitolo 7150 – imp. n. 1487.002.02/2022;**
  - per € 4.727,40 con le somme di cui al **Capitolo 7150 – imp. n. 1487.002/2022;**
- **Di approvare** l’allegato Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Giorgio DI MARCO in data 04/10/2022, regolarmente sottoscritto dall’Impresa appaltatrice e confermato dal R.U.P. Ing. Nicolino D’AMICO, che a termini dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tiene luogo di collaudo;
- **Di dare atto** che a norma dell’art. 102 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il C.R.E. dei lavori ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;
- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;



# *Provincia dell'Aquila*

- **Di svincolare** la cauzione definitiva prestata dall'impresa a garanzia dell'esecuzione dei lavori di che trattasi mediante polizza fideiussoria n° VH026849/DE stipulata con la Soc. VHV Allgemeine Veirsicherung AG in data 05/11/2021.
- **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'Art. 29, c.1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 37, c.1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- **Di trasmettere** al Settore Ragioneria Generale la presente Determinazione Dirigenziale ai fini degli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
DOTT. D'AMICO NICOLINO

## **Riferimenti contabili:**