



# Provincia dell'Aquila

## VIABILITA'

Nr. Progr. 61658

<b>Determinazione dirigenziale n°</b>	<b>214</b>	<b>del</b>	<b>25/08/2021</b>	<b>avente per oggetto:</b>
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO – SUB. INTERVENTO 14 - SR 579 “PALENTINA” -SP 63 "DIR. PESCOCANALE" – SP 101 "DI RIDOTTI" – SP 87 "DI META" – SP 90 "DI MORREA" – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA. CIG: 7738696DF3 CUP: F47H18000350001. APPROVAZIONE C.R.E., SVINCOLO CAUZIONI .				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	COLELLA LUCA
---------------------------------------	--------------

Estensore materiale dell'atto:	COLELLA LUCA
--------------------------------	--------------

\*61658\*



# Provincia dell'Aquila

**Nr. Progr. 61658**

**MASTERPLAN PER L'ABRUZZO – SUB. INTERVENTO 14 - SR 579 “PALENTINA” -SP 63 “DIR. PESCOCANALE” – SP 101 “DI RIDOTTI” – SP 87 “DI META” – SP 90 “DI MORREA” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA. CIG: 7738696DF3 CUP: F47H18000350001. APPROVAZIONE C.R.E., SVINCOLO CAUZIONI .**

## IL DIRIGENTE

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

### VISTO:

- Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07/04/2021 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati";

**VISTO** il Decreto presidenziale n. 47 del 08/04/2021 avente ad oggetto: "*Assegnazione somme in materia di Edilizia, Viabilità ed altro- assegnazione dotazione di cassa*";

**VISTO** il Decreto presidenziale n. 58 del 06/05/2021 di approvazione del piano esecutivo di Gestione e relativo piano delle performance;

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 64 del 14/06/2021, inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

### PREMESSO:

- Che con Determina Dirigenziale n. 292 del 20/12/2018 è stata approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori in oggetto indicati dell'importo di complessivi € **600.000,00** di cui € 476.498,55 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 15.330,46, ed € **123.501,45** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che a seguito di procedura aperta (art. 60 D.L.vo 50/2016) con Determinazione Dirigenziale n. 182 del 26/08/2019 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa **SCALZONE COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede in Calderisi n. 15 – 81030 Villa di Briano (CE) C.F. E P.IVA 03932400611**, per un importo di € 331.936,19 di cui € 316.605,73 per lavori al netto del ribasso offerto del 31,347% ed € 15.330,46 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. (22%);
- Che seguito all'aggiudicazione il nuovo quadro economico dei lavori risulta così delineato :

#### A) LAVORI

per lavori	€ 316.605,73
oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.330,46
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 331.936,19</b>



# Provincia dell'Aquila

## B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€	73.025,96	
Spese Tecniche (IVA ed CNPAIA incluse)	€	5.300,00	
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	9.529,97	
Prove di laboratorio ed imprevisti	€	3.616,80	
Contributo ANAC	€	<u>225,00</u>	
<b>Totale Somme Disp.</b>	<b>€</b>	<b>123.501,45</b>	<b>€ 91.697,73</b>

C) ECONOMIE DI GARA € **176.366,08**

**TOTALE COSTO INTERVENTO € 600.000,00**

- Che in data 15/11/2019 è stato stipulato con la suddetta Impresa il relativo contratto di appalto repertoriato al n. 1347 di rep., registrato a L'Aquila al n. 3944 del 18/11/2019 serie 1T;
- Che con verbale del 04/12/2019 la Direzione Lavori ha effettuato la consegna dei lavori all'appaltatore ed il tempo utile per l'ultimazione è stato stabilito come da contratto in giorni 120 con scadenza in data 02/04/2020;
- Che i lavori sono stati sospesi in data 23/12/2019 a causa delle avverse condizioni atmosferiche della stagione invernale, e ripresi in data 20/07/2020 (la ripresa dei lavori è stata condizionata dai disagi provocati dalla intervenuta pandemia da COVID 19);
- Che i lavori sono stati ultimati in data 10/10/2020 giusto certificato di ultimazione rilasciato dalla Direzione Lavori in data 05/11/2020 e quindi gli stessi sono stati terminati nel rispetto del tempo utile assegnato;
- Che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'Impresa, in dipendenza del richiamato contratto di appalto 1347/2019, ascende a netti € 331.936,01 giusto Stato Finale dei lavori del 22/03/2021, trasmesso all'appaltatore dal R.U.P. in data 01/04/2021 con prot. 7113 e firmato dallo stesso in data 06/04/2021 con delle riserve esplicitate con apposita nota acquisita al prot. dell'Ente n. 7286 del 06/04/2021;
- Che con nota prot. 8799 del 23/04/2021, a firma del Responsabile del Procedimento e del Dirigente del Settore Viabilità della Provincia dell'Aquila, le riserve avanzate dall'appaltatore sono state ritenute inammissibili;

## **RISCONTRATO:**

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 07/08/2020 è stata concessa e liquidata, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.L.vo 50, dell'art. 17 del C.S.A. e dell'art. 207 del D.L. 34 del 19/05/2020, un'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, pari ad € 99.580,86;
- Che sono stati corrisposti all'Impresa n. 2 Certificati di pagamento e pertanto gli acconti corrisposti all'appaltatore risultano essere quelli di seguito indicati:



# Provincia dell'Aquila

<b>Anticipazione</b>	€ 99.580,86
<b>Certificato n. 1 del 05/10/2020 dell'importo di</b>	€ 165.008,00
<b>Certificato n. 2 ed ultimo del 15/12/2020 dell'importo di</b>	€ <u>59.048,75</u>
<b>Sommano acconti</b>	€ <b>323.637,61</b>

- Che pertanto il credito residuo dell'impresa risulta di netti € **8.298,40** oltre I.V.A.;

## CONSIDERATO:

- Che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore ad € 1.000.000,00 e che quindi a termini dell'art. 102 comma 2 del D.Lgvo 50/2016 può farsi luogo, invece di collaudo, alla emissione del certificato di regolare esecuzione;
- Che in data 17/06/2021 è stato redatto, dalla Direzione dei Lavori apposito Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e pertanto può essere pagata all'appaltatore **SCALZONE COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede in Calderisi n. 15 – 81030 Villa di Briano (CE) C.F. E P.IVA 03932400611**, la rata di saldo per netti € 8.298,40 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € **10.124,05**;
- Che con nota prot. 13002 del 17/06/2021 la Direzione Lavori ha trasmesso all'appaltatore il C.R.E. per la sottoscrizione nei termini di legge;
- Che risulta infruttuosamente trascorso il termine di giorni venti stabilito dall'art. 233 del D.P.R. 207/2010 per l'accettazione e la firma del Certificato di Collaudo da parte dell'appaltatore;
- Che non risultano pervenute osservazioni e/o richieste di sorta in ordine al Certificato di Regolare Esecuzione e pertanto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 233 comma 2 e 190 comma 5 del D.P.R. 207/2010 il C.R.E. è da intendersi accettato;
- Che rispettivamente con le note PEC prot. 11432 del 27/05/2021, indirizzata alla Ditta Scalzone Costruzioni S.r.l.s. e prot. 3698 del 28/06/2021, indirizzata allo studio Legale Cantile Caliendo incaricato per nome e per conto della medesima Impresa, è stata richiesta la presentazione della garanzia fideiussoria necessaria per il pagamento della rata di saldo, prescritta dal comma 6 dell'art. 103 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016);

## PRESO ATTO:

- Del Pignoramento Presso Terzi, notificato dall'Ufficiale Giudiziario dell'ufficio esecuzioni civili presso il tribunale di Napoli Nord a questo Ente in data 22/07/2021 ed acquisito in pari data al prot. n. 1589, con il quale sono state pignorate tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila alla Scalzone Costruzioni S.r.l.s., sino alla concorrenza del credito precettato;

## RITENUTO:

- di doversi provvedere all'approvazione del Certificato di regolare Esecuzione emesso dalla D.L. in data 17/06/2021, nonché allo svincolo della cauzione definitiva prestata con "polizza assicurativa" n. 00895/109671025 rilasciata dalla Compagnia Assicurativa Groupama Assicurazioni S.p.a.



# *Provincia dell'Aquila*

Agenzia di Airola (BN), in data 24/09/2019 dell'importo di € 70.858,42 pari al 50% di quanto previsto nel Capitolato Speciale in quanto l'Appaltatore è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato n. SGQ338/18 rilasciato dalla Società Cersist Certificazione di sistemi con sede in Sassari (SS) in data 09/11/2018 con scadenza 08/11/2021;

- di doversi provvedere altresì allo svincolo della “polizza assicurativa” n. 109673940 rilasciata in data 24/09/2019, dalla Compagnia Assicurativa Groupama Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Airola (BN) con i seguenti massimali: per danni da esecuzione € 404.962,15 per responsabilità civile terzi € 500.000,00;

## **PRESO ATTO:**

- che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal D.U.R.C. on-line che si allega in copia;
- che il CIG inerente l'appalto dei lavori principali è il seguente: **7738696DF3**;
- che il CUP dell'intervento è il seguente: **F47H18000350001**;

**RITENUTO altresì**, di dover provvedere alla sostituzione del R.U.P. per l'intervento in oggetto, individuato nella persona del Geom. Giuseppe DI BERNARDINI, alle dipendenze del Settore Viabilità, posto in quiescenza a far data dal 01/08/2021, mediante la nomina del nuovo R.U.P. nella persona del Geom. Luca COLELLA alle dipendenze del medesimo settore dell'Amministrazione;

## **DETERMINA**

- **Di approvare** l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto indicati, redatto dalla Direzione Lavori Geom. Luca Colella in data 17/06/2021, confermato dal R.U.P., che a termini dell'art. 102 del D.L.vo 50/2016 ess.mm.ii. tiene luogo di collaudo, precisando che a norma dell'art. 102. comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il C.R.E. ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- **Di dare atto:**
  - Che l'Appaltatore non ha provveduto alla sottoscrizione del C.R.E. nei termini di stabiliti dall'art. 233 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e non risultano pervenute osservazioni, riserve e/o contestazioni in ordine al certificato che tiene luogo di collaudo;
  - Che con il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) emesso in data 17/06/2021, è stata determinata la rata di saldo quale credito residuo dovuto all'Appaltatore dell'importo complessivo di € 10.124,05 di cui € **8.298,40** per lavori ed € 1.825,65 per I.V.A. 22%;
  - Che, alla luce del Pignoramento Presso Terzi, notificato dall'Ufficiale Giudiziario dell'ufficio esecuzioni civili presso il tribunale di Napoli Nord a questo Ente in data 22/07/2021 ed acquisito in pari data al prot. n. 1589, nel rispetto di quanto disposto dell'art 546 del c.p.c., la rata di saldo di € 8.298,40 oltre Iva, non potrà essere corrisposta senza ordine del Giudice;
  - Che il pagamento della suddetta somma potrà avvenire solo a seguito della presentazione dell'apposita polizza prescritta dal comma 6 dell'art. 103 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016), in mancanza



# *Provincia dell'Aquila*

della quale lo stesso pagamento potrà avvenire solo a seguito di assunzione del carattere di definitività del Certificato di Regolare Esecuzione, ossia decorsi due anni dalla sua emissione (17/06/2023) e comunque tenendo conto della procedura di pignoramento presso terzi in corso.

## **Di svincolare:**

- la cauzione definitiva prestata con “polizza assicurativa” n. 00895/109671025, rilasciata dalla Compagnia Assicurativa Groupama Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Airola (BN), in data 24/09/2019 dell’importo di € 70.858,42 pari al 50% di quanto previsto nel Capitolato Speciale in quanto l’Appaltatore è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato n. SGQ338/18 rilasciato dalla Società Cersist Certificazione di sistemi con sede in Sassari (SS) in data 09/11/2018 con scadenza 08/11/2021;
- la “polizza assicurativa” n. 109673940, rilasciata in data 24/09/2019, dalla Compagnia Assicurativa Groupama Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Airola (BN) con i seguenti massimali: per danni da esecuzione € 404.962,15 per responsabilità civile terzi € 500.000,00;
- Di nominare Responsabile del Procedimento per l’intervento in oggetto, in sostituzione del Geom. Giuseppe DI BERNARDINI in quiescenza dal 01/08/2021, il Geom. Luca COLELLA;
- **Di trasmettere** al Settore Ragioneria Generale la presente Determinazione per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DOTT. D'AMICO NICOLINO**

## **Riferimenti contabili:**



# *Provincia dell'Aquila*