



# *Provincia dell'Aquila*

## VIABILITA'

Nr. Progr. 63078

<b>Determinazione dirigenziale n°</b>	<b>112</b>	<b>del</b>	<b>27/04/2022</b>	<b>avente per oggetto:</b>
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 15 - S.P. 23 "DELL'ALTO LIRI" - S.P. 89 "PALENTINA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA. CUP: F77H18000170001 - CIG: 7738907C13. APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI ECONOMICI TRA REGIONE ABRUZZO ED AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA.				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	COLELLA LUCA
---------------------------------------	--------------

Estensore materiale dell'atto:	COLELLA LUCA
--------------------------------	--------------

\*63078\*



# Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 63078

**MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 15 - S.P. 23 "DELL'ALTO LIRI" - S.P. 89 "PALENTINA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA. CUP: F77H18000170001 - CIG: 7738907C13. APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI ECONOMICI TRA REGIONE ABRUZZO ED AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA.**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- Che in data 28.02.2018 è stata sottoscritta tra l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila e la Regione Abruzzo, la convenzione di finanziamento di cui ai fondi “*Masterplan per l'Abruzzo - Intervento PSRA/83 D - Esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia dell'Aquila*”, dell'importo complessivo di € 11.000,000,00 con cui è stato finanziato, tra gli altri, l'intervento denominato come di seguito riportato: **MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 15 - S.P. 23 "DELL'ALTO LIRI" - S.P. 89 "PALENTINA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA. CUP: F77H18000170001, dell'importo complessivo di € 300.000,00;**
- Che con Determina Dirigenziale n. 293 del 20/12/2018 è stata approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori in oggetto indicati dell'importo di complessivi € 300.000,00 di cui € 236.474,09 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 7.683,49, ed € 63.525,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che a seguito di procedura aperta con Determinazione Dirigenziale n. 172 del 22/08/2019 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa **COSTRUZIONI VITALE S.R.L. con sede in Via De Cesare n. 34 – 80023 Caivano (NA) P.I.: 03931011211**, per un importo di € 171.827,02 di cui € 164.143,53 per lavori al netto del ribasso offerto del 28,256 % ed € 7.683,49 per oneri della sicurezza oltre I.V.A. (22%);
- Che seguito all'aggiudicazione il nuovo quadro economico dei lavori risulta così delineato :

#### A) LAVORI

per lavori	€ 164.143,53	
oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.683,49	
<b>Totale Lavori</b>		<b>€ 171.827,02</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€ 37.801,94	
Spese Tecniche (IVA ed CNPAIA incluse)	€ 3.200,00	
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 4.729,48	
Prove di laboratorio ed imprevisti	€ 3.347,13	
Contributo ANAC	€ 225,00	
<b>Totale Somme Disp.</b>		<b>€ 49.303,55</b>

C) ECONOMIE DI GARA € 78.869,43

**TOTALE SOMMA FINANZIATA € 300.000,00**



# Provincia dell'Aquila

- Che in data 28/11/2019 è stato stipulato con la suddetta Impresa il relativo contratto di appalto repertoriato al n. 1350/2019 , registrato a L'Aquila al n. 4092 del 28/11/2019 serie 1T;
- Che con Determinazione Dirigenziale n° 82 del 09/07/2020 esecutiva in data 14/07/2020, è stato affidato l'incarico Tecnico per il *COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI* in oggetto, al Geom. Antonio Venanzio Marini nato Magliano dei Marsi il 01/01/1962 c.f.MRNNNV62A01E811V P.Iva 01245410665, per l'importo di € 2.635,79 Cassa di previdenza compresa;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 20/08/2020 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Dgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio per l'espletamento delle prove di laboratorio inerenti, tra gli altri, il cantiere dell'appalto di cui trattasi alla ditta ABRUZZO TEST S.r.l., con sede legale in Via C. De Titta n°12 – 65129 PESCARA– P.IVA 01066970680, per l'importo massimo di € 2.743,55 oltre IVA.;
- Che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in data 24/07/2020, ultimati in data 21/12/2020 ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 27/05/2021, è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n° 163 del 06/07/2021;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 05/04/2022 è stato approvato il nuovo Quadro Economico rimodulato come di seguito riportato:

## A) LAVORI

**Totale Lavori** € **171.826,89**

## B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€ 37.801,92	
Spese Tecniche (IVA ed CNPAIA incluse)	€ 2.635,79	
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 4.587,59	
Prove di laboratorio ed imprevisti	€ 2.586,40	
Contributo ANAC	€ 225,00	
<b>Totale Somme Disp.</b>		<b>€ 47.836,70</b>

C) ECONOMIE DI GARA € 78.869,43

D) ULTERIORI ECONOMIE € 1.466,98

**TOTALE ECONOMIE** € **80.336,41**

**TOTALE SOMMA FINANZIATA** € **300.000,00**

## **CONSIDERATO:**

- Che a conclusione del procedimento di realizzazione dell'intervento in questione, questo Settore ha redatto in data 04/04/2022 apposita Relazione Economica Acclarante i rapporti fra la Regione Abruzzo e questa Amministrazione Provinciale dell'Aquila, concessionaria del finanziamento;



# *Provincia dell'Aquila*

- Che, come riportato nell'allegata Relazione Economica Acclarante, le spese complessivamente sostenute per l'esecuzione dell'intervento in questione ammontano a complessivi € **219.663,59** rispetto alla concessione assentita di € 300.000,00, come appresso sintetizzato:

1. Per Lavori	€ 171.826,89
2. Per Iva su Lavori	€ 37.801,92
3. Per Spese generali e Tecniche	€ 2.635,79
4. Incentivi per funzioni tecniche	€ 4.587,59
5. Per Altre Spese	€ <u>2.811,40</u>

**TOTALE € 219.663,59**

## **PRESO ATTO:**

- Che la Regione Abruzzo, in relazione all'intervento in oggetto, ha già trasferito a titolo di anticipazione la somma complessiva di € **180.000,00** pari al 60% dell'importo complessivo del Progetto di € 300.000,00;

## **ATTESO CHE:**

- Sulla base delle spese fatte e della suddetta anticipazione, risulta necessario, a conclusione del rapporto di finanziamento relativo all'appalto di che trattasi, richiedere alla Regione Abruzzo l'erogazione della somma complessiva di € **39.663,59**;
- In allegato alla suddetta richiesta di saldo, in ottemperanza a quanto stabilito con la richiamata concessione di finanziamento, risulta necessario produrre alla Regione Abruzzo, tra l'altro, l'allegata Relazione Economica Acclarante i rapporti fra la Regione Abruzzo e questa Amministrazione Provinciale dell'Aquila;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di doversi procedere all'approvazione dell'allegata Relazione Economica Acclarante i rapporti fra la Regione Abruzzo e questa Amministrazione Provinciale dell'Aquila, che riporta l'ammontare delle spese effettuate in € **219.663,59** a fronte dello stanziamento di € 300.000,00, attestando di conseguenza una economia pari ad € **80.336,41**;

## **SIGNIFICATO:**

- che il CIG inerente l'appalto dei lavori principali è il seguente: **7738907C13**;
- che il CUP dell'intervento è il seguente: **F77H18000170001**;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

## **VISTO:**

- Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;



# *Provincia dell'Aquila*

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07/04/2021 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati";

**VISTO** il Decreto presidenziale n. 47 del 08/04/2021 avente ad oggetto: "*Assegnazione somme in materia di Edilizia, Viabilità ed altro- assegnazione dotazione di cassa*";

**VISTO** il Decreto presidenziale n. 58 del 06/05/2021 di approvazione del piano esecutivo di Gestione e relativo piano delle performance;

**VISTO:**

- il Decreto Presidenziale n. 64 del 14/06/2021, inerente il riaccertamento ordinario dei residui;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 10/11/2021 "Assestamento generale di Bilancio – Art. 175 c. 8 D.Lgs. n. 267/2000 e salvaguardia degli equilibri di Bilancio – Art. 193 D.Lgs. n. 267/2000";
- Il Decreto Presidenziale n. 132 del 11/11/2021 di variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023;
- La Determinazione Dirigenziale n. 6 del 24/02/2022, di riaccertamento straordinario dei residui;

**VISTO:** la Determinazione Dirigenziale n. 261 del 04/10/2021 e relativi allegati, con la quale è stato nominato il nuovo R.U.P. Geom. Luca COLELLA, in sostituzione del Geom. Giuseppe Di Bernardini, collocato a riposo a far data dal 01/08/2021;

## **DETERMINA**

- **Di approvare** l'allegata Relazione Economica Acclarante i rapporti fra la Regione Abruzzo e questa Amministrazione Provinciale dell'Aquila (concessionaria del Finanziamento) redatta da questo Settore in data 14/04/2022, che riporta un ammontare delle spese effettuate di € **219.663,59** a fronte dello stanziamento di € 300.000,00 attestando di conseguenza una economia pari ad € **80.336,41**.
- **Di trasmettere** il presente atto alla Regione Abruzzo, corredato dall'ulteriore documentazione necessaria, a rendicontazione della spesa sostenuta.
- **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29, c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 37, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- **Di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Ragioneria Generale, ai fini degli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
DOTT. D'AMICO NICOLINO



# *Provincia dell'Aquila*

## **Riferimenti contabili:**