



# *Provincia dell'Aquila*

## VIABILITA'

Nr. Progr. 63672

<b>Determinazione dirigenziale n°</b>	<b>251</b>	<b>del</b>	<b>13/09/2022</b>	<b>avente per oggetto:</b>
<b>LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. N. 578 "SALTO CICOLANA" E S.P. N. 62 "PALENTINA" NELL'ABITATO DI MAGLIANO DEI MARSI (CUP: F57H19003690003 - CIG: 85582424B7) - PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA</b>				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

.....

Responsabile del procedimento amm.vo:	FAGNANI ALESSIA
---------------------------------------	-----------------

.....

Estensore materiale dell'atto:	MILANO GIUDITTA
--------------------------------	-----------------

.....

\*63672\*



# Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 63672

LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. N. 578 "SALTO CICOLANA" E S.P. N. 62 "PALENTINA" NELL'ABITATO DI MAGLIANO DEI MARSI (CUP: F57H19003690003 - CIG: 85582424B7) - PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 182 del 17/10/2013 è stato approvato lo studio di fattibilità per i lavori di cui all'oggetto concernenti la variante esterna all'abitato di Magliano dei Marsi dell'importo complessivo di € 220.000,00 di cui € 154.500,00 per lavori a base di gara comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 65.500,00 per somme a disposizione;
- Che con Determina Dirigenziale n. 99 del 25/03/2015 si è proceduto all'affidamento dei servizi per l'espletamento delle attività di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori al Professionista Ing. Pietro Scafati con studio in Magliano dei Marsi (AQ) per l'importo netto di € 8.259,34, oltre Cassa ed IVA di Legge, a valere sul Capitolo di Bilancio n. 6215 – Imp. Riacc. n. 1417/2022;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 284 del 18/12/2020 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 220.000,00 con il relativo quadro economico come di seguito riportato:

### LAVORI

A1 - Importo a Base d'Asta	€ 139.650,36	
A2 - Oneri e Costi Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.115,07	
A3 - Costi Speciali COVID 19 (non soggetti a ribasso)	€ 5.944,70	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 152.710,13</b>	<b>€ 152.710,13</b>

### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 - IVA 22% su A1+A2+A3	€ 33.596,23	
B2 - Incentivi Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 3.054,19	
B3 - Oneri ANAC	€ 30,00	
B4 - Spese Tecniche	€ 8.259,34	
B5 - Inarcassa	€ 330,37	
B6 - IVA 22% su spese Tecniche (B4+B5)	€ 1.889,74	
B7 - Lavori in economia (segnaletica ecc.)	€ 15.000,00	
B8 - Prove su materiali	€ 1.500,00	
B9 - IVA 22% su B7+B8	€ 3.630,00	
<b>Totale Somme Disp.</b>	<b>€ 67.289,87</b>	<b>€ 67.289,87</b>

### TOTALE PROGETTO

**€ 220.000,00**

- Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 284 del 18/12/2020 sono stati approvati anche i documenti di gara (Lettera di Invito ed Allegati) e l'avvio della procedura per l'appalto dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120 del 11/09/2020, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il



# Provincia dell'Aquila

criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis ed art. 95 del medesimo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 344 del 30/12/2020 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di che trattasi all'impresa **PALENTINA S.R.L.**, con sede in Via Roma, 30 – 67050 Massa d'Albe (AQ), C.F e P.IVA 01166850667, per un importo di € **95.565,20** di cui € 82.505,43 per lavori, al netto del ribasso offerto del 40,920 %, ed € 13.059,77 per oneri e costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, **tutto oltre IVA 22%**;
- Che, con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 344 del 30/12/2020 è stato rimodulato il Quadro Economico come di seguito riportato:

## LAVORI

A1 - Importo Lavori (al netto del ribasso)	€ 82.505,43	
A2 - Oneri e Costi Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.115,07	
A3 - Costi Speciali COVID 19 (non soggetti a ribasso)	€ 5.944,70	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 95.565,20</b>	<b>€ 95.565,20</b>

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 - IVA 22% su A1+A2+A3	€ 21.024,34	
B2 - Incentivi Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 3.054,19	
B3 - Oneri ANAC	€ 30,00	
B4 - Spese Tecniche	€ 8.259,34	
B5 - Inarcassa	€ 330,37	
B6 - IVA 22% su spese Tecniche (B4+B5)	€ 1.889,74	
B7 - Lavori in economia (segnaletica ecc.)	€ 15.000,00	
B8 - Prove su materiali	€ 1.500,00	
B9 - IVA 22% su B7+B8	€ 3.630,00	
<b>Totale Somme Disp.</b>	<b>€ 54.717,98</b>	<b>€ 54.717,98</b>

## ECONOMIE DI GARA

C1 -Economie di gara sui Lavori	€ 69.716,82	<b>€ 69.716,82</b>
---------------------------------	-------------	--------------------

## **TOTALE PROGETTO**

**€ 220.000,00**

- Che in data 27/04/2021 è stato stipulato con la suddetta Impresa il relativo contratto di appalto repertoriato al n. 1428/2021 registrato a L'Aquila in data 27/04/2021 al n. 1416 serie 1T;
- Con Processo Verbale di Consegna Lavori, sottoscritto in data 20/07/2021, sono stati consegnati alla ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018, i lavori di cui trattasi ed assegnati giorni 60 (sessanta) per il compimento dei lavori con scadenza a tutto il 17/09/2021;

## **CONSIDERATO:**

- Che durante il corso dei lavori, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche, finalizzate al miglioramento di aspetti tecnici che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative di cui al progetto approvato, ma sono volte al miglioramento dell'opera, della sua funzionalità ed al raggiungimento degli obiettivi progettuali dell'Amministrazione di messa in sicurezza delle arterie stradali;
- Che stante la situazione di profondo degrado della pavimentazione, al fine di tutelare la pubblica incolumità, si è deciso di intervenire su alcuni tratti stradali, sui quali è stato rilevato un aggravio dei dissesti del piano viabile dovuto alle abbondanti piogge del periodo invernale nonché al transito



# *Provincia dell'Aquila*

continuativo di mezzi pesanti, predisponendo la ricarica e risagomatura del piano viabile fortemente deformato da realizzarsi prima della stesa del tappeto di usura previsto dal progetto;

- Che al fine di salvaguardare le opere in esecuzione si rende necessario intervenire sul sistema di smaltimento delle acque piovane integrandolo in alcuni punti, particolarmente critici, in modo tale da risolvere il problema del pericoloso ristagno delle acque sul piano viabile, particolarmente problematico nei mesi invernali per la possibile creazione di ghiaccio;
- Che l'Ing. Pietro SCAFATI, direttore dei lavori di cui trattasi, ha proposto all'uopo apposita **Perizia di variante tecnica e suppletiva** che prevede un importo di € **108.386,36** per lavori, al netto del ribasso del 40,92 %, ed € **111.613,64** per somme a disposizione, rientrante, quindi, nelle somme finanziate per i lavori in oggetto pari ad € **220.000,00**;

## **RITENUTO:**

- Che gli interventi proposti nella perizia di variante tecnica e suppletiva sono volti al miglioramento delle condizioni generali di sicurezza dell'arteria viaria di cui trattasi;
- Che l'effettuazione degli interventi previsti nella perizia di variante consente di garantire una maggiore sicurezza dal punto di vista della pubblica incolumità nella percorrenza delle strade di cui trattasi, in particolar modo durante la stagione invernale, quando possono verificarsi frequenti piogge o ghiacciate sul piano viabile;
- Che le modifiche disposte dalla Direzione Lavori sono finalizzate al miglioramento complessivo dell'opera in progetto e che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative rispetto al progetto approvato;

## **PRESO ATTO:**

- Della Perizia di variante tecnica e suppletiva, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro SCAFATI a mezzo PEC, asseverata al Protocollo dell'Ente n. 5823 del 18/03/2022, il cui importo complessivo resta contenuto nei limiti dello stanziamento di cui alla citata determinazione n. 284 del 18/12/2020, che prevede la formulazione di n. 5 nuovi prezzi e si compone dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica con relativa documentazione fotografica ed elaborati grafici (Planimetria nuovi interventi; Particolare segnaletica aiuola);
- 2) Computo Metrico Estimativo;
- 3) Quadro di raffronto;
- 4) Elenco Prezzi;
- 5) Stima Incidenza della Sicurezza;
- 6) Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- 7) Atto di sottomissione;

- Che in data 06/09/2022 il Direttore dei Lavori Ing. Pietro SCAFATI ha trasmesso a mezzo PEC, asseverata al Protocollo dell'Ente n. 19484 del 06/09/2022, l'Atto di Sottomissione aggiornato in sostituzione del medesimo documento precedentemente trasmesso;
- Che a seguito della suddetta variante l'importo contrattuale netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, passa da € 95.565,20 ad € 108.386,36, di cui alla presente perizia, con un **incremento di € 12.821,16**, pari al **13,416 %**;



# Provincia dell'Aquila

- Che l'impresa, con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione, ha accettato l'esecuzione dei maggiori lavori (eccedenti il 13,416 % dell'importo contrattuale) per un importo netto di € 12.821,16, agli stessi prezzi, patti e condizioni nonché al netto del medesimo ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 40,92 % ;

## DATO ATTO:

- Che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, l'art. 26 comma 1 del Decreto Legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022, ha stabilito quanto segue: *“.... lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 del medesimo articolo. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4”*;
- Che il richiamato art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022, dispone altresì, con riferimento al pagamento del maggiore importo derivante dall'applicazione del prescritto aggiornamento dei Prezzari Regionali per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali, dei carburanti e delle prodotti energetici: *“il pagamento e' effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti”*;

## PRESO ATTO:

- Che la maggiore spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori suppletivi, ammontanti a netti € **12.821,16** oltre I.V.A., trova copertura finanziaria con i fondi disponibili nel quadro economico approvato con D.D. 344/2020 fra le somme a disposizione dell'Amministrazione, nelle voci “B7 - Lavori in economia (segnalatica ecc.)” e “B8 - Prove su materiali”, a valeresul Capitolo di Bilancio n. 7018 - Impegno Riacc. n. 1397/2022;
- Che l'aumento dell'importo lavori previsto dalla variante in corso d'opera comporta un incremento delle spese tecniche pari a € 434,14, come da allegato Calcolo dei Corrispettivi,



# Provincia dell'Aquila

ovvero un incremento dell'importo di affidamento dei servizi per l'espletamento delle attività di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori approvato con D.D. n. 99 del 25/03/2015 da effettuarsi ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sottoscritta tra codesta Amministrazione ed il Professionista;

- Che, al fine della liquidazione dei maggiori importi eventualmente dovuti per effetto dell'applicazione dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022, sui lavori oggetto di variante ancora da eseguirsi, potranno comunque essere utilizzate le somme a disposizione dell'amministrazione come rideterminate nel seguente quadro economico di variante;

## A1 – LAVORI

Importo Lavori (al netto del ribasso offerto)	€	82.505,43
<i>oltre</i>		
Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	4.600,77
Costi Speciali Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	2.514,30
Costi Speciali COVID 19 (non soggetti a ribasso)	€	<u>5.944,70</u>
<b>Totale Lavori (A1)</b>	€	<b>95.565,20</b>

## A2 – LAVORI VARIANTE

Importo Lavori Variante	€	165 452,76
<i>a detrarre</i>		
Oneri della Sicurezza aggiornati (non soggetti a ribasso)	€	<u>5 322,26</u>
Lavori a base d'asta al netto della sicurezza	€	160 130,50
<i>a detrarre</i>		
Ribasso offerto del 40,920%	€	<u>65 525,40</u>
Importo dei lavori di Variante (al netto del ribasso)	€	94 605,10
<i>oltre</i>		
Oneri della Sicurezza aggiornati (non soggetti a ribasso)	€	5 322,26
Costi Speciali Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	2.514,30
Costi Speciali COVID 19 (non soggetti a ribasso)	€	<u>5.944,70</u>
<b>Importo totale Lavori Variante (A2)</b>	€	<b>108 386,36</b>

*Importo netto lavori di variante = (A2-A1) = € 12.821,16  
aumento dell'Importo contrattuale del 13,416 %*

## B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 22% su Importo Lavori Variante (A2)	€	23.845,00
Incentivi Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	3.054,19
Oneri ANAC	€	225,00
Spese Tecniche aggiornate (Cassa ed IVA incluse)	€	11.030,29
Prove su materiali	€	1.500,00
Economie derivanti da ribasso d'asta e lavori in economia	€	<u>71.959,16</u>
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	€	<b>111.613,64</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	€	<b><u>111.613,64</u></b>
		<b>€ 220.000,00</b>

## **DATO ATTO:**

determinazione dirigenziale n. 251 del 13/09/2022  
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



# *Provincia dell'Aquila*

- Che le modifiche contrattuali per l'esecuzione dei lavori supplementari di cui sopra, rientrano nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Che ai sensi del comma 7 del medesimo art. 106 del D.L.vo 50/2016 l'aumento dell'importo contrattuale non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
- Che l'importo netto dei lavori stabilito dalla perizia di variante tecnica e suppletiva non eccede il quinto d'obbligo e rimane circoscritto al 13,416 %;
- Che per l'esecuzione dei lavori supplementari, il cambiamento del contraente risulta impraticabile sia per motivi economici che tecnici, nonché potrebbe comportare per l'Ente notevoli disagi legati all'iter burocratico per lo svolgimento di una nuova gara, con conseguenti ritardi nella messa in esercizio delle opere;
- Che l'affidamento dei maggiori lavori allo stesso contraente non cambia la natura e le categorie delle lavorazioni previste nel contratto principale e, inoltre, la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata;
- Che il CIG inerente l'appalto dei lavori principali è il seguente: **85582424B7**;
- Che il CUP dell'intervento è il seguente: **F57H19003690003**;

## **TENUTO CONTO:**

- Che per il completamento dei lavori supplementari da eseguire, occorre un maggiore tempo di esecuzione di giorni 15;

## **VISTI:**

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- La Legge 120 del 11/09/2020 e s.m.i.;
- Il D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti", convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022;
- Il Decreto del 7 marzo 2018, n. 49;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 08/06/2022 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024e relativi allegati";
- Il Decreto del Presidente n. 66 del 24/06/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022- 2024 Parte Finanziaria;
- Il Decreto del Presidente n. 72 del 30/06/2022 di approvazione della "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022- 2024 e assegnazione di cassa";

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. N° 267/2000;



# Provincia dell'Aquila

## DETERMINA

*Per tutto quanto richiamato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento*

- **Di approvare** la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori “LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. N. 578 "SALTO CICOLANA" E S.P. N. 62 "PALENTINA" NELL'ABITATO DI MAGLIANO DEI MARSI”, in atti presso l'Ufficio, dell'importo complessivo invariato pari ad € 220.000,00, di cui € **108.386,36** per lavori, al netto del ribasso del 40,92 %, ed € **111.613,64** per somme a disposizione ;
- **Di approvare** lo schema di Atto di Sottomissione che, oltre all'aumento dell'importo contrattuale netto di € **12.821,16** oltre I.V.A., prevede l'introduzione di n. 5 Nuovi Prezzi, regolarmente sottoscritto per accettazione dall'Impresa;
- **Di integrare** l'atto contrattuale dell'Impresa **PALENTINA S.R.L.** con sede in Via Roma, 30 – 67050 Massa d'Albe (AQ), C.F e P.IVA 01166850667, con le maggiori somme previste nella suddetta perizia di variante fino alla concorrenza della somma accertata di netti € 12.821,16 oltre I.V.A. (22%), agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, e con l'atto di sottomissione sopra citato che eleva l'ammontare generale dell'affidamento a complessivi netti € 108.386,36 oltre I.V.A. (22%);
- **Di far fronte** alla maggiore spesa di € **15.641,82 I.V.A. compresa (22%)** con i fondi disponibili nel quadro economico approvato con D.D. 344/2020 fra le somme a disposizione dell'Amministrazione, nelle voci “B7 - Lavori in economia (segnaletica ecc.)” e “B8 – Prove su materiali”, a valere sul Capitolo di Bilancio n. 7018 - Impegno Riacc. n. 1397/2022;
- **Di dare atto** dell'incremento delle spese tecniche, relative all'affidamento dei servizi per l'espletamento delle attività di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori, approvato con D.D. n. 99 del 25/03/2015, pari ad € **434,14** oltre Cassa ed IVA al 22%, e di far fronte alla maggiore spesa con i fondi disponibili sul Capitolo di Bilancio n. 7018 - Impegno Riacc. n. 1397/2022;
- **Di approvare** il seguente nuovo quadro economico dell'intervento dal quale si evince un aumento di spesa per i lavori rispetto al progetto originario di € **12.821,16** oltre I.V.A., ed una rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione :

### A1 – LAVORI

Importo Lavori (al netto del ribasso offerto)	€ 82.505,43
<i>oltre</i>	
Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.600,77
Costi Speciali Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.514,30
Costi Speciali COVID 19 (non soggetti a ribasso)	€ <u>5.944,70</u>



# Provincia dell'Aquila

**Totale Lavori (A1)** € 95.565,20

## A2 – LAVORI VARIANTE

Importo Lavori Variante	€ 165 452,76	
<i>a detrarre</i>		
Oneri della Sicurezza aggiornati (non soggetti a ribasso)	€ 5 322,26	
Lavori a base d'asta al netto della sicurezza	€ 160 130,50	
<i>a detrarre</i>		
Ribasso offerto del 40,920%	€ 65 525,40	
Importo dei lavori di Variante (al netto del ribasso)	€ 94 605,10	
<i>oltre</i>		
Oneri della Sicurezza aggiornati (non soggetti a ribasso)	€ 5 322,26	
Costi Speciali Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.514,30	
Costi Speciali COVID 19 (non soggetti a ribasso)	€ 5.944,70	
<b>Importo totale Lavori Variante (A2)</b>	<b>€ 108 386,36</b>	<b>€ 108 386,36</b>

*Importo netto lavori di variante = (A2-A1) = € 12.821,16  
aumento dell'Importo contrattuale del 13,416 %*

## B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 22% su Importo Lavori Variante (A2)	€ 23.845,00	
Incentivi Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 3.054,19	
Oneri ANAC	€ 225,00	
Spese Tecniche aggiornate (Cassa ed IVA incluse)	€ 11.030,29	
Prove su materiali	€ 1,500,00	
Economie derivanti da ribasso d'asta e lavori in economia	€ 71.959,16	
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€ 111.613,64</b>	<b>€ 111.613,64</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 220.000,00</b>

- **Di concedere** all'Impresa esecutrice dei lavori sopra citata, per le motivazioni espresse in narrativa, un maggior tempo contrattuale di giorni 15 (quindici);
- **Di individuare**, per l'intervento di cui all'oggetto, la dipendente dell'Amministrazione, presso il Settore Viabilità, Ing. Giuditta Milano quale incaricata del supporto al RUP;
- **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio Ragioneria generale per l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**DOTT. D'AMICO NICOLINO**



# *Provincia dell'Aquila*

## **Riferimenti contabili:**



# Provincia dell'Aquila

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 251 del 13/09/2022

Rif.nr. 63672

**SETTORE**  
**VIABILITA'**

**OGGETTO**

LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. N. 578 "SALTO CICOLANA" E S.P. N. 62 "PALENTINA" NELL'ABITATO DI MAGLIANO DEI MARSÌ (CUP: F57H19003690003 - CIG: 85582424B7) - PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Riferimenti contabili:**

La somma viene imputata nel modo seguente:

Tipo	Capitolo	Anno - Impegno	Importo
S	07018.000.0	2022 - 01397.002	550,84

Tipo	Capitolo	Anno - Impegno	Importo
S	07018.000.0	2022 - 01397.003	15.641,82

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000  
**SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE**

Data 16-09-2022

***Dott.ssa Contestabile Paola***

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.